

सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों/एस.सी.सी.एल. द्वारा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन 1.4.2004 से 31.12.2004 तक स्वीकृत कोयला परियोजनाएं।

कोल इंडिया लि0 द्वारा स्वीकृत - नई परियोजना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष )	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में )
1	विजय वेस्ट यूजी	एस.ई.सी.एल.	0.50	63.56

वर्ष 2004-05 के दौरान कोल इंडिया लि0 द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमान

इस अवधि के दौरान सीआईएल द्वारा कोई आरसीई/आरपीआर स्वीकृत नहीं की गयी।

सहायक कम्पनियों द्वारा स्वीकृत-नई परियोजनाएं (खनन)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष )	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में )
1	गोंडगांव विस्तार, ओसी	डब्ल्यू.सी.एल.	सितम्बर - 04	0.75	27.54
2	अमगांव ओसी	एस.ई.सी.एल.	जून-04	1.00	39.28
3	बेलपहार विस्तार ओसी	एमसीएल	अगस्त-04	1.50	35.47

**अनुबंध-I (जारी)**

4	समलेश्वरी विस्तार ओसी	एमसीएल	नवम्बर-04	1.00	28.69
5	चिनचोली यूजी/इन्दर यूजी से ओसी	डब्ल्यूसीएल	दिसम्बर-04	0.30	15.00
6	येकोना- I ओसी	डब्ल्यूसीएल	दिसम्बर-04	0.40	22.74
	<b>जोड़</b>			<b>4.95</b>	<b>168.72</b>

**कोल इंडिया लि0 की सहायक कंपनियों द्वारा स्वीकृत - नई परियोजनाएं (खनन )**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष )	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में )
1	गोलकडीह ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	1.20	12.27
2	दामोदा बी-जे, ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	0.60	7.78
3	चापटोरिया, ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	0.50	7.12
4	येकोना -II, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	48.05
5	भानेगांव, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	30.44
6	पौनी -II, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	28.11
7	हल्दीबारी, यूजी	एस.ई.सी.एल.	0.42	47.59
8	बरौद, ओ.सी.	एस.ई.सी.एल.	1.00	28.02
9	चाल, ओ.सी.	एस.ई.सी.एल.	1.00	19.99
10	केटकी यूजी	एस.ई.सी.एल.	0.	4
			42	6
				.
				2

				4
11	बिनकारा यूजी	एस.ई.सी.एल.	0.36	41.98
	<b>जोड़</b>		<b>7.30</b>	<b>317.59</b>

अनुबंध-I (जारी)

सहायक कंपनी द्वारा स्वीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट

	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष )	पूंजीगत लागत (करोड़ रु. )
1	खान्द्रा एन.के.जे. यूनिट यूजी	ई.सी.एल.	0.29	18.81

वर्ष 2004 - 05 (दिस., 2004 तक) के दौरान एस.सी.सी.एल. बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोयला परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत अंतिम क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष )	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्वीकृति की तारीख
1	जीडीके-5, जीडीके6ए, केटीके-5 तथा 5ए, 21 इन्क., वाईएलडी, आरके-5, आरके-6, एमके-4, केके-5, केके-2 तथा जीएलटी-1 इन्क. में मैन राइडिंग पद्धतियों को लागू करना	-	24.27	11.6.04
2	आरकेएनटी, वीके-7, जीडीके-8ए, जेके-5, पीवीके-5, 21 इन्क., वाईएलडी, पीके-1, जीडीके-5ए,	1.927	29.84	11.6.04

	एसएमजी-1, केके-5, केके-1, जीडीके-6, जीडीके-6बी इन्क. में एसडीएल के साथ अर्द्ध-यंत्रिकरण को लागू करना।			
3	जीडीके-8, जीडीके-6ए और जीडीके-11ए इन्क. में एलएचडी के साथ अर्द्ध-यंत्रिकरण को लागू करना।	0.741	22.68	11.6.04

**अनुबंध-I (जारी)**

4	पीवीके-5 इन्क. में सतत खनिक को लागू करना।	0.400	48.30	11.6.04
5	जीडीके-8 में सतत खनिक	0.240	20.78	11.6.04
6	जीडीके-11ए में सतत खनिक	0.240	22.07	11.6.04
7	जीडीके-10 में सतत खनिक	0.240	20.78	11.6.04
8	जीडीके-10 तथा 10ए इन्क. में इन्टरसीम सुरंगों का ड्राइवेज और रिटर्न एयर शाफ्ट की सिर्किंग	-	8.09	11.6.04
9	श्रीरामपुर ओसी- II	1.500	49.08	20.10.04
10	जीडीके-2, जीडीके-2ए, जीडीके-11ए, जीएलटी-ए, आरके-1ए, आरकेएनटी में मैनराइडिंग पद्धतियों को लागू करना।	-	15.02	20.10.04
11	अब्बापुर ओसी परियोजना	0.600	39.48	20.10.04
	<b>जोड़</b>	<b>5.888</b>	<b>300.390</b>	

खानों की सूची जिनके लिए वर्ष 2004-05 के दौरान एस.सी.सी.एल. बोर्ड द्वारा आर.सी.ई. स्वीकृत किया गया था ।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत अंतिम क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. )	आर.सी.ई. के अनुमोदन की तारीख
1	वी.के.-7 सतत खनिक (आरसीई)	0.400	74.73	20.10.04
2	सततूपाली ओसी- I (आरसीई)	1.100	91.24	20.10.04
	<b>जोड़</b>	<b>1.500</b>	<b>165.970</b>	

अनुबंध -II  
(अध्याय - 6 )

31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में 20 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम और प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनुमोदन तिथि	शुरू किए जाने की तारीख		समया - धिक्क्य (माह)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में )	प्रत्याशित लागत (करोड़ रू. में )	ब.अ. 2003-04 तक (करोड़ रू. में )	अक्तू., 04 तक व्यय (करोड़ रू. में )	टिप्पणी
				निर्धारित कार्यक्रम	प्रत्याशित						
<b>ई.सी.एल.</b>											
1	झांजरा चरण-I यूजी	2.00	अग-95	मार्च-98	मार्च-04	72	403.96	386.44	2.75	363.08	परियोजना आर -VI सीम में उच्च सपोर्ट घनत्व आवश्यकता तथा पुराने हो गए पीएसएलडब्ल्यू तथा अन्य विकास उपकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए निधियों की कमी के साथ-साथ एक पैनल के गर्म हो जाने की समस्या के कारण प्रभावित हुई है। 386.44 करोड़ रू. के (अग्रिम कार्रवाई हेतु 15.54 करोड़ रू. सहित) के पूंजीगत निवेश हेतु 1.03 मि.ट.प्रतिवर्ष की डिरेटिड क्षमता पर मोचन-निषेध रिपोर्ट को सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह सरकार के अनुमोदनाधीन है।

**अनुबंध-II (जारी)**

2	जे.के.नगर यूजी (आरपीआर)	0.44	नवम्बर,- 04	मार्च-05	मार्च-05		54.15	54.15	1.53	50.06	संशोधित परियोजना रिपोर्ट को 19.11.04 को स्वीकृत कर दिया गया है।
3	सरपी ऑग. यूजी	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	74.07	74.07			परियोजना समय पर हैं।
4	झांगरा ऑग. यूजी	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	69.28	69.28			परियोजना समय पर है।
5	कोटाडीह ऑग. यूजी	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	60.57	60.57			परियोजना समय पर है।
6	सरपी यूजी	0.90	सित.-87	मार्च-95	मार्च-05	120	53.05	26.62	0.08	26.09	निधियों की कमी के कारण, केवल खान प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जा रहा है और उन पर उपकरण लगाए जा रहे हैं। 3.82 करोड़ रु. के साथ 0.34 मि.ट.प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए संशोधित मोचन-निषेध रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 26.62 करोड़ रु. के कुल निवेश को सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह सरकार के अनुमोदनाधीन है।

**अनुबंध-II (जारी)**

<b>बी.सी.सी.एल.</b>											
7.	दहीबारी बसंतीमाता ओ.सी.	1.30	अक्टू-03	मार्च-08	मार्च-08	-	81.25	81.25	15.28	0.00	परियोजना समय पर है।
8.	पुटकी बलिहारी यूजी	0.68	फर., 03	मार्च, 03	मार्च, 07	48	182.60	182.60	2.00	172.58	182.60 करोड़ रु. के (दिसम्बर, 2001 आधार) पूंजीगत निवेश पर 0.68 मि.ट.प्रतिवर्ष के लक्षित उत्पादन हेतु आर.पी.आर. को सीसीईए द्वारा 13 मार्च, 2003 में हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। परियोजना वर्तमान में प्रतिकूल छत की स्थितियों के कारण प्रभावित हो रही है। दिनांक 4.2.04 को हुई बैठक में सचिव (कोयला) द्वारा दिए गए निदेशानुसार, सीआईएल ने परियोजना की समस्याओं की देखरेख करने और खर्च बढ़ाने से बचाने तथा उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कुछ प्रौद्योगिकी को लाया जा रहा है, की जांच

											करने के लिए 12.3.04 के पत्र के माध्यम से एक समिति का गठन किया है जिसमें सीएमडी, सीएमपीडीआईएल; सीएमडी, बीसीसीएल; तथा निदेशक (तक.), प्रचालन, ईसीएल शामिल है। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, 9.94 करोड़ रु. (कुल निवेश 181.66 करोड़ रु. हो जाने से) के अतिरिक्त निवेश से वर्तमान उत्पादन स्तर को बढ़ाकर 2006-07 तक 1900 टीपीडी कर दिया गया है और इसकी अनुमानित तारीख 2006-07 है। कोयला मंत्रालय द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार कार्य योजना तैयार कर ली गयी है और यह कार्यान्वयनाधीन है।
9	बी.सी.सी.एल. के संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित	4600 सं.	मई-98	मई-00	मार्च-06	70	61.09 * (मूल: 33.88)				बी.सी.सी.एल. आवास: - 32 आवासों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । अन्य 252 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अन्य 60 मकान

	किया जाना ।										निर्माण के विभिन्न चरण में हैं। निधि की कमी के कारण शेष मकानों की निविदा लम्बित है। गैर-बीसीसीएल के आवास: झारखण्ड सरकार द्वारा अग., 01 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गयी है। तथापि, उप-प्राधिकरण का अभी गठन किया जाना है और असुरक्षित क्षेत्रों पर नए निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का विधान बनाया जाना है। *61.09 करोड़ रु. की आर.सी.ई. को मंत्रालय द्वारा फरवरी,03 में अनुमोदित कर दिया गया है ।
<b>सी.सी.एल.</b>											
10	झारखंड ओ.सी.	1.00	अक्टू-98	मार्च-04	मार्च-04		110.89	110.89	20.00	66.04	पूर्णता रिपोर्ट अनुमोदनाधीन है।
11	टोपा-पुनर्संगठन	1.20	मार्च-02	मार्च-06	मार्च-06		65.25	65.25	.500	0.00	परियोजना समय पर है ।
12	बोकारो बेरमो सीम	0.80	मई-95	मार्च-00	मार्च-05	60	46.78	46.78	1.15	36.40	निधियों की कमी के कारण पी.आर. में अभिकल्पित अतिरिक्त हैम को उपलब्ध नहीं

											कराया जा सकता। परियोजना के अब मार्च-05 में पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।
13	फुसरो जारंगडीह रेलवे लाइन अपवर्तन		मई-91	मार्च-93	मार्च-05	132	48.78		4.60	66.14	परियोजना भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास समस्याओं में विलंब के कारण प्रभावित हो रही है। परियोजना में लागत आधिक्य हो गया है। सेक्शन 1(ए) में सडक/ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। ओरांव, मांजी तथा महतो परिवारों का पुनर्वास चल रहा है। सेक्शन 2, 3 तथा 4 में गठन कार्य पूरा हो गया है और सेक्शन 1 में कार्य चल रहा है। महतो परिवार के स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात सेक्शन 5 में गठन कार्य किया जाना है।
<b>एन.सी.एल.</b>											
14	निगाही विस्तार ओ.सी.	10.00	जुला-97	मार्च-04	मार्च-04	--	1846. 49	1846.49	154.62	1416. 17	परियोजना समय पर है। तथापि सी.एच.पी. चरण-II के निर्माण कार्य में विलंब हो गया है। अंतरिम सी.एच.पी. का निर्माण किया गया है और फरवरी, 2004 से यह प्रचालन में है।

**अनुबंध-II (जारी)**

15	दुधीचुआ विस्तार ओ.सी.	10.00	मार्च-01	मार्च-04	मार्च-04	-	1281. 39	1281.39	68.49	1182.0 8	परियोजना समय पर है ।
16	ककरी ऑग. ओ.सी.	0.50	जन-01	मार्च-04	मार्च-05	12	48.79	48.79	2.20	17.03	परियोजना समय पर है ।
17	अमलोहरी सीमांतक योजना ओसी	0.40	जुलाई- 02				46.93	46.93	32.00	15.29	परियोजना समय पर है ।
18	जयंत सीमांतक योजना ओसी	0.50	दिस-02	मार्च-05	मार्च-05	-	44.85	44.85			परियोजना समय पर है ।
19	खादिया सीमांतक योजना ओसी	1.00	जून-02			-	35.40	35.40	0.00	17.84	परियोजना समय पर है ।
20	बीना अंतरिम योजना ओ.सी.	1.00	मई-02			--	33.01	33.01	13.00	15.73	परियोजना समय पर है ।
21	सेंट्रल टाउनशिप योजना		जन-98	मार्च-02			20.00				परियोजना को आस्थगित रखे जाने का प्रस्ताव है। एनसीएल बोर्ड के निदेश के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
<b>डब्ल्यू. सी. एल.</b>											
22	गौरी दीप ओ.सी.	0.40	नव-01	मार्च-08	मार्च-08	-	86.22	86.22	5.37	0.25	परियोजना समय पर है ।
23	कोलगांव ओ.सी.	0.40	नव-01	मार्च-06	मार्च-06	-	74.97	74.97	5.15	3.60	परियोजना समय पर है ।

**अनुबंध-II (जारी)**

24	येकोना –II ओ.सी.	0.60	अग-03			-	48.05	48.05	0.50		परियोजना समय पर है।
25	मकरधोकरा – II ओ.सी.	0.50	जन-03	मार्च-05	मार्च-05	-	44.62	44.62	4.09	22.36	परियोजना समय पर है।
26	उरधान ओ.सी.	0.50	जुला-02	मार्च-06	मार्च-06	-	43.50	43.50	6.47	3.79	परियोजना समय पर है।
27	भानेगांव ओ.सी.	0.60	नव-03			-	30.44	30.44	0.40		परियोजना समय पर है।
28	पाउनी –II ओ.सी.	0.60	नव-03			-	28.11	28.11			परियोजना समय पर है।
29	जूनाकुण्डा ओ.सी.	0.60	मार्च-03			-	23.58	23.58	0.90		परियोजना समय पर है।
30	टांडसी विस्तार यूजी	0.59	जुला-01	मार्च-06	मार्च-06		69.06	69.06	25.02	49.98	परियोजना समय पर है।
31	गोन्डेगांव विस्तार ओसी	0.75	सित., 04			-	27.54	27.54			कोन्ड अनुमोदन-ईएमपी तथा भूमि अधिग्रहण के अधीन।
32	तवा-II यूजी	0.39	मार्च, 04	मार्च-09	मार्च-09		36.43	36.43	1.15		परियोजना समय पर है।
33	सिंगोरी ओसी	0.80	मार्च, 04				48.71	48.71			कोन्ड अनुमोदन-ईएमपी तथा भूमि अधिग्रहण के अधीन।
34	अदासा भू.ग.	0.21	दिस-00	मार्च-05	मार्च-05	-	39.87	39.87	3.77	3.63	परियोजना समय पर है।
<b>एस.ई.सी.एल.</b>											
35	अमादांड ओ.सी.	1.15	सित-03	मार्च, 07	मार्च, 07	-	83.39	83.39	9.00	6.58	परियोजना समय पर है।
36	महान ओ.सी.	0.36	जून-96	दिस-05	दिस-05	-	49.95	49.95		11.64	परियोजना समय पर है।

**अनुबंध-II (जारी)**

37	अमेरा ओ.सी.	1.00	जुला-02	जुलाई-05	जुलाई-05	-	41.69	41.69	2.00		परियोजना समय पर है ।
38	अमागांव	1.00	जून, 04	मार्च, 09	मार्च, 09	-	39.28	39.28			परियोजना समय पर है ।
39	विजय वेस्ट यूजी	0.50	अप्रैल, 04	मार्च, 10	मार्च, 10		63.56	63.56			परियोजना समय पर है ।
40	बीन्कारा यूजी	0.36	जन., 04	मार्च, 10	मार्च, 10		41.98	41.98			परियोजना समय पर है ।
41	बरऊड ओसी	1.00	मई, 03	मार्च, 09	मार्च, 09		28.02	28.02	2.00		परियोजना समय पर है ।
42	कंचन ओ.सी.	0.32	मार्च-01	मार्च-04	मार्च-05	12	23.92	23.92	0.75	3.59	परियोजना समय पर है ।
43	सरईपल्ली ओ.सी.	1.40	फर-03	मार्च-08	मार्च-08	-	22.83	22.83	0.50		परियोजना समय पर है ।
44	शीतलधारा और कुर्जा यूजी	0.88	मई-00	मार्च-06	मार्च-06	-	98.98	98.98	6.00	38.42	परियोजना समय पर हैं ।
45	खैरहा यूजी	0.59	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	-	88.33	88.33	1.00		परियोजना समय पर है ।
46	पिनौरा ऑग. यूजी	0.48	मार्च-98	मार्च-04	मार्च-05	12	49.93	49.93	1.14	12.77	परियोजना समय पर है ।
47	विंध्या ऑग. यूजी	0.59	मार्च-98	मार्च-04	मार्च-05	12	49.90	49.90	1.35	7.02	परियोजना समय पर है ।
48	एनसीपीएच सीम-V भू. ग.	0.41	दिस-02	दिस-08	दिस-08		49.29	49.29	4.50		परियोजना समय पर हैं ।

**अनुबंध-II (जारी)**

49	रानी-अटारी यूजी	0.48	जुलाई, 99	जुलाई, 04	मार्च, 06	20	48.54	48.54	7.50	11.97	परियोजना समय पर है ।
50	हल्दीबारी यूजी	0.42	अक्टू-03	अक्टू, 10	अक्टू, 10		47.59	47.59	0.20		परियोजना समय पर है ।
51	केटकी यूजी	0.42	नव-03	नव., 07	नव., 07		46.24	46.24			परियोजना समय पर है ।
52	अमादांड बरटराई यूजी	0.47	जुला-99	मार्च, 05	मार्च, 05		45.26	45.26	0.20	37.36	परियोजना समय पर हैं ।
53	नवापारा यूजी	0.36	अक्टू-00	मार्च, 06	मार्च, 06		42.55	42.55	0.00	10.07	परियोजना समय पर है ।
54	दामिनी यूजी	0.48	अप्रैल-00	अप्रैल- 05	अप्रैल-05		39.32	39.32	3.50	1.38	परियोजना समय पर है ।
55	बगदेवा यूजी	0.41	जुला-99	जुलाई- 04	जुलाई- 04		38.46	38.46	7.00	20.06	परियोजना समय पर है ।
56	झरिया यूजी	0.33	अक्टू-00	मार्च-06	मार्च-06		32.07	32.07	4.00		परियोजना समय पर है ।
57	रेहर यूजी	0.31	दिस-98	मार्च-04	मार्च-05	12	26.30	26.30	5.00	15.00	परियोजना समय पर है ।
58	गायत्री यूजी	0.30	दिस-98	मार्च-04	मार्च-04		21.92	21.92	3.00	8.54	परियोजना समय पर है ।
<b>एम.सी.एल.</b>											
59	बसुन्धरा (डब्ल्यू)ओसी	2.40	अक्टू-03	मार्च-07	मार्च-07		176.54	194.21	38.52	11.50	परियोजना समय पर है ।
60	लिंगराज विस्तार ओसी	5.00	फर-03	मार्च-07	मार्च-07		98.89	98.89	35.25		परियोजना समय पर है ।
61	भरतपुर विस्तार ओ.सी.	6.00	जून-03	मार्च-08	मार्च-08		95.87	95.87	32.40		परियोजना समय पर है ।

**अनुबंध-II (जारी)**

62	हिंगुला-II विस्तार ओसी	2.00	फर-03	मार्च-05	मार्च-05		89.78	89.78	7.50		परियोजना समय पर है।
63	लखनपुर विस्तार ओसी	5.00	फर., 04	मार्च, 09	मार्च, 09		98.74	98.74	26.75		परियोजना समय पर है।
64	बेलपार विस्तार ओसी	1.50	अग., 04	मार्च, 07	मार्च, 07		35.47	35.47			परियोजना समय पर है।
65	समलेश्वरी विस्तार ओसी	1.00	नव., 04	मार्च, 06	मार्च, 06		28.69	28.69			परियोजना समय पर है।
66	नटराज यूजी	0.64	जन-01	मार्च-08	मार्च-08		92.11	92.11	5.00		परियोजना समय पर है।
<b>एस.सी.सी.एल.</b>											
69	21 इन्क्लाइन (बी.जी.)	0.285	3.02.00	2003- 04	2004-05	9	27.050	27.050	20.000	6.55	उपकरण की अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण।
70	चिन्नुर 1 और 1ए इन्क्लाइन	0.416	05.04.89 / 28.06.02	2004 - 05	2004 - 05	-	34.940	34.940	2.500	28.82	परियोजना समय पर है। (पूर्णता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और परिचालन अनुमोदन के अधीन है।)
71	चिन्नुर 2 इन्क्लाइन	0.312	02.02.89 / 28.06.02	2005 - 06	2005 - 06	-	28.330	28.330	4.500	10.49	परियोजना समय पर है। (पूर्णता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और परिचालन अनुमोदन के अधीन है।)
72	ककटिया खानी 2 इन्क्लाइन	0.416	2.2.89/ 28.6.02	2004- 05	2004-05	-	35.350	35.350	4.500	34.11	परियोजना समय पर है। (पूर्णत रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और परिचालन अनुमोदन के अधीन है।)



**अनुबंध-II (जारी)**

73	ककटिया खानी 3 इन्क्लाइन	0.572	31.8.96/ 28.6.02	2006- 07	2006-07	-	47.330	47.330	6.500	29.00	परियोजना समय पर है ।
74	ककटिया खानी 5 और 5ए इन्क्लाइन	0.410	15.12. 89/28.6. 02	2003- 04	2003-04	-	40.190	40.190	3.250	32.58	परियोजना समय पर हैं। (पूर्णता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और परिचालन अनुमोदन के अधीन है।
75	ककटिया खानी 6 इन्क्लाइन	0.312	23.4.90/ 28.6.02	2004- 05	2004-05	-	29.900	29.900	6.000	20.17	परियोजना समय पर है ।
76	ककटिया खानी 7 इन्क्लाइन	0.312	17.8.91/ 28.6.02	2007- 08	2007-08	-	33.120	33.120	5.000	0.68	परियोजना समय पर है ।
77	ककटिया खानी 8 और 8ए	0.416	17.2.95/ 28.6.02	2007- 08	2007-08	-	41.540	41.540	7.500	0.96	परियोजना समय पर है ।
78	ककटिया खानी 9 और 9ए इन्क्लाइन	0.468	31-08-96 11-7-03	2009- 10	2009-10	-	47.130	47.130	2.750	0.17	परियोजना समय पर है ।
79	कासीपेट ओसीपी	0.600	30.11. 01	2004- 05	2004-05	-	47.290	47.290	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।

**अनुबंध-II (जारी)**

80	खौरागुरा ओ.सी.पी.	0.720	20.9.01	2004-05	2004-05	-	47.460	47.460	5.580	5.25	परियोजना समय पर है ।
81	कोयागुडेम ओ.सी. -I (फेस -I) ( सतही खनिक के साथ )	0.700	20.9.01	2003-04	2003-04	-	25.840	25.840	2.750	10.14	परियोजना समय पर है । (पूर्णता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और परिचालन अनुमोदन के अधीन है।)
82	रामागुंडम ओ.सी.पी. -I विस्तार	1.500	2.9.02	2007-08	2007-08	-	49.180	49.180	11.000	4.95	परियोजना समय पर है ।
83	सत्तुपल्ली ओसीपी -I	1.100	23.12. 02/20.1 0.04	2007-08	2007-08	-	91.240	91.240	2.000	0.75	परियोजना समय पर है ।
84	वी.के.-7 कान्टीन्यूस माइनर	0.400	7.8.01/ 20.10.0 4	2007-08	2007-08	-	74.730	74.730	42.000	2.38	आरसीई के अनुसार पूर्णता वर्ष 2007-08
85	मानुगुरु ओ.सी.-III	0.500	11.7.03	2006-07	2006-07	-	25.100	25.100	0.500	0.06	परियोजना समय पर है ।

**अनुबंध-II (जारी)**

86	एसआरपी-ओसी -I	0.600	11.7.03	2007-08	2007-08	-	48.930	48.930	4.500	0.00	परियोजना समय पर है ।
87	जीडीके-8,9,10 पर एल.एच.डी. और पीवीके-5 इन्क्लाइन (10 नग)	0.614	11.7.03	2004-05	2004-05	-	21.850	21.850	8.750	1.95	परियोजना समय पर है ।
88	बीपीए ओ.सी. -II विस्तार	0.400	29.12.03	2006-07	2006-07	-	35.510	35.510	1.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
89	दोरली ओसीपी-I	0.700	29.12.03	2007-08	2007-08	-	48.680	48.680	0.500	0.00	परियोजना समय पर है ।
90	दोरली ओसीपी-II	0.700	16.3.04	2007-08	2007-08	-	47.670	47.670	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
91	कोयागुडम ओसीपी	1.500	16.3.04	2010-11	2010-11	-	43.250	43.250	0.000	0.000	परियोजना समय पर है ।
92	जेडीके-5, जेडीके-6, ए, केटीके-5 तथा 5ए, 21 इन्क, आरके-5, आरके-6,	उ.न.	11. 6.04	2005-06	2005-06	-	24.270	24.270	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।

	एमके-4, केके-5, केके- 2 तथा गोलेटी-1 इन्क में मैनराइडिंग प्रणाली										
93	आरके-एनटी, वीके-7, जीडीके- 8ए, जेके-5, 21 इन्क., पीके-1, जीडीके-5ए, एसएमजी-1, केके-5, केके- 1, जीडीके-6 तथा जीडीके- 6बी इन्कलाइनों में एसडीएल (42 नग)	1.927	11.6.04	2005- 06	2005-06	-	29.840	29.840	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
94	जीडीके-8, जीडीके-6ए तथा जीडीके- 11ए इन्क. में एलएचडी (14 नग)	0.741	11.6.04	2005- 06	2005-06	-	22.680	22.680	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।

**अनुबंध-II (जारी)**

95	पीवीके-5 इन्कलाइन में सतत खनिक	0.400	11.06.04	2007- 08	2007-08	-	48.300	48.300	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
96	जीडीके-8 इन्क. में सतत खनिक	0.240	11.06.04	2006- 07	2006-07	-	20.780	20.780	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
97	जीडीके-10 इन्क. में सतत खनिक	0.240	11.06.04	2006- 07	2006-07	-	20.780	20.780	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
98	जीडीके-11 ए इन्क. में सतत खनिक	0.240	11.06.04	2006- 07	2006-07	-	22.070	22.070	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
99	एसआरपी ओसी- II	1.500	20.10.04	2008- 09	2008-09	-	49.080	49.080	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
100	अब्बापुर ओसीपी	0.600	20.10.04	2008- 09	2008-09	-	39.480	39.480	0.000	0.00	परियोजना समय पर है ।
<b>एनएलसी</b>											
101	खान-II विस्तार	4.5 मि.ट. प्रतिवर्ष	अक्टू.,04	जुला.09	जुला.09	-	2161.28	2161.28	106.36 80.00	0.33 (12/04)	
102	टीपीएस-II विस्तार	500 मे.वा.	अक्टू.04	यू-I 3/2009यू -II	यू-I 3/2009 यू-II	-	2030.78	2030.78	103.81 6.50	2.43 (12/04)	

				7/2009	7/2009						
--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

अनुबंध-II (जारी)

103	बरसिंगसर खान	2.10 मि.ट. प्रतिवर्ष	दिस.04	6/2009	6/2009	-	254.07	254.07	-	0.00	
104	बरसिंगसर थर्मल	2 x 125 मे.वा.	दिस.04	यू-I 12/200 8 यू-II 6/2009	यू-I 12/2008 यू-II 6/2009	-	1114.1 8	1114.18	-	1.28 (12/04 )	

**अनुबंध- III**  
**(अध्याय-7)**

**कोयला तथा लिग्नाइट के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े**

	उत्पादन	यूनिट	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05* अप्रैल-दिस.
क	(1) धातुकर्मीय उद्देश्य हेतु	मिलियन टन	19.51	17.96	18.35	18.27	12.52
	(2) गैर-धातुकर्मीय उद्देश्य हेतु	मिलियन टन	11.44	10.71	12.14	11.13	7.67
	कुल कोककर कोयला	मिलियन टन	30.95	28.67	30.49	29.40	20.19
ख	अ-कोककर कोयला	मिलियन टन	278.68	293.97	306.38	326.32	246.58
ग	कुल कोयला उत्पादन	मिलियन टन	309.63	322.64	336.87	355.72	266.77
घ	लिग्नाइट - एन.एल.सी.	मिलियन टन	18.17	18.37	18.62	20.56	15.05
	गुजरात	मिलियन टन	4.56	6.17	6.92	5.24	5.15
	कुल लिग्नाइट	मिलियन टन	22.95+	24.81+	26.02+	27.96+	20.54+
ड.	धुला कोयला कोककर (सी.आई.एल.)	मिलियन टन	5.07	4.61	4.63	4.53	3.55
च	हार्ड कोक (सी.आई.एल.)	लाख टन	0.93	0.89	0.61	0.50	0.16
छ	साफ्ट कोक (सी.आई.एल.)	लाख टन	0.04	0.00	0.00	0	0
ज	कोक (एन.एल.सी.)	लाख टन	0.86	0.03	0	0	0
झ	यूरिया (एन.एल.सी.)	लाख टन	0.97	0.62	0	0	0

**अनुबंध-III (जारी)**

ट	विद्युत उत्पादन (सकल) (एन.एल.सी.)	मिलियन यूनिट	14671.00	14451.00	14968	13920	10657
<b>II</b>	<b>प्रति श्रम पाली उत्पादन</b>						
क	कोल इंडिया लि०	टन	2.30	2.45	2.67	2.82	2.93
ख	एस.सी.सी.एल.	टन	1.54	1.66	1.89	1.81	1.86
<b>III</b>	<b>प्रेषण</b>						
क	कोकिंग कोयला						
	(1) धातुकर्मीय	मिलियन टन	18.68	16.09	16.65	16.64	11.13
	(2) गैर-धातुकर्मीय	मिलियन टन	13.65	13.44	14.34	14.25	9.29
	कुल-कोकिंग कोयला	मिलियन टन	32.33	29.53	30.99	30.69	20.19
ख	गैर-कोकिंग कोयला	मिलियन टन	281.08	294.46	303.21	321.77	246.58
<b>IV</b>	<b>पिटहैड स्टाक</b>						
क	धातुकर्मीय कोककर	मिलियन टन	1.47	0.47	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं
ख	गैर - धातुकर्मीय	मिलियन टन	0.49	1.75	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं
ग	गैर-कोकिंग	मिलियन टन	19.48	15.90	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं
	<b>कुल पिटहैड स्टाक</b>	मिलियन टन	<b>21.44</b>	<b>18.12</b>	<b>19.70</b>	<b>21.84</b>	<b>15.51</b>

(i) + अखिल भारतीय (ii)\* अनंतिम (iii) इसमें मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

**अनुबंध- IV**  
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में )

कंपनी	1999-00		2000-01		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005* (अप्रैल-दिस.)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल	29.00	25.12	28.00	28.03	28.50	28.55	29.00	25.12	28.00	28.03	28.50	28.55
बीसीसीएल	27.50	27.90	29.50	25.97	30.00	25.25	27.50	27.90	29.50	25.97	30.00	25.25
सीसीएल	33.50	32.40	34.00	31.75	36.00	33.81	33.50	32.40	34.00	31.75	36.00	33.81
एनसीएल	37.50	38.43	39.00	41.40	41.50	42.46	37.50	38.43	39.00	41.40	41.50	42.46
डब्ल्यूसीएल	32.00	33.86	33.00	35.20	35.00	37.01	32.00	33.86	33.00	35.20	35.00	37.01
एसईसीएल	58.00	58.75	60.00	60.33	63.00	64.12	58.00	58.75	60.00	60.33	63.00	64.12
एमसीएल	41.00	43.56	43.00	44.80	44.50	47.81	41.00	43.56	43.00	44.80	44.50	47.81
एनईसी	0.60	0.57	0.50	0.66	0.50	0.64	0.60	0.57	0.50	0.66	0.50	0.64
<b>कुल सीआईएल</b>	<b>259.10</b>	<b>260.59</b>	<b>267.00</b>	<b>268.14</b>	<b>279.00</b>	<b>279.65</b>	<b>259.10</b>	<b>260.59</b>	<b>267.00</b>	<b>268.14</b>	<b>279.00</b>	<b>279.65</b>
एससीसीएल	31.00	29.56	31.67	30.27	32.38	30.81	31.00	29.56	31.67	30.27	32.38	30.81
गृहीत कोलियरियां	8.80	9.82	9.40	11.22	11.35	12.18	8.80	9.82	9.40	11.22	11.35	12.18
<b>कुल जोड़</b>	<b>298.90</b>	<b>299.97</b>	<b>308.07</b>	<b>309.63</b>	<b>322.73</b>	<b>322.64</b>	<b>298.90</b>	<b>299.97</b>	<b>308.07</b>	<b>309.63</b>	<b>322.73</b>	<b>322.64</b>

(1) \* अंतिम

(2) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

अनुबंध-V  
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोयले का प्रेषण तथा विक्रेय स्टॉक

(मिलियन टन में )

कंपनी	निम्न के दौरान कोयला प्रेषण						निम्न के अनुसार विक्रेय स्टॉक					
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04*	31.3.99	31.3.00	31.3.01	31.3.02	31.3.03	31.3.04*
ईसीएल	25.54	25.89	27.78	27.80	26.75	26.91	4.30	3.06	2.32	2.47	2.33	2.90
बीसीसीएल	26.83	28.58	25.68	24.70	21.78	23.31	4.17	3.28	2.22	2.15	4.14	3.14
सीसीएल	31.98	32.54	32.63	33.06	36.53	36.16	4.72	4.35	3.18	3.72	3.89	4.89
एनसीएल	35.46	39.29	42.06	42.68	44.43	46.44	2.29	1.44	0.77	0.55	1.22	1.82
डब्ल्यूसीएल	30.44	34.63	35.21	38.03	38.11	39.18	3.31	2.32	2.19	1.11	0.77	1.07
एसईसीएल	56.92	57.58	60.44	64.86	68.27	70.87	6.26	7.09	6.66	5.68	3.91	3.99
एमसीएल	41.76	42.08	47.30	49.03	51.36	59.35	4.07	5.49	2.93	1.67	2.52	3.21
एनईसी	0.70	0.82	0.76	0.62	0.64	0.87	0.84	0.58	0.46	0.48	0.47	0.33
<b>कुल सीआईएल</b>	<b>249.63</b>	<b>261.41</b>	<b>271.86</b>	<b>280.78</b>	<b>287.87</b>	<b>303.09</b>	<b>29.96</b>	<b>27.61</b>	<b>20.73</b>	<b>17.83</b>	<b>19.25</b>	<b>21.35</b>
एससीसीएल	27.00	29.75	30.31	31.05	33.37	33.83	1.71	1.21	0.95	0.58	0.28	0.26
गृहीत कोलियरियां	8.08	9.75	11.24	12.16	12.96	15.40	0.15	0.20	0.16	0.12	0.17	0.23
<b>कुल जोड़</b>	<b>284.71</b>	<b>300.91</b>	<b>313.41</b>	<b>323.99</b>	<b>334.20</b>	<b>352.32</b>	<b>31.82</b>	<b>29.02</b>	<b>21.84</b>	<b>18.53</b>	<b>19.70</b>	<b>21.84</b>

- (1) \* अन्तिम      (2) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

**अनुबंध-VI**  
(अध्याय-7)

वर्ष 1981-82 से 2004-05 तक के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० में  
भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में प्रतिश्रमपाली उत्पादन

वर्ष	कोल इंडिया लि.			सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.		
	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र
1981-82	0.55	1.90	0.77	0.85	3.43	0.92
1982-83	0.52	1.99	0.79	0.78	4.16	0.88
1983-84	0.53	1.97	0.81	0.77	3.47	0.86
1984-85	0.52	2.07	0.87	0.77	3.50	0.87
1985-86	0.53	2.24	0.92	0.87	3.54	0.92
1986-87	0.55	2.46	0.99	0.82	3.08	0.95
1987-88	0.54	2.68	1.08	0.78	3.94	0.94
1988-89	0.57	2.88	1.17	0.76	3.70	0.95
1989-90	0.55	3.08	1.21	0.71	3.81	0.96
1990-91	0.53	3.31	1.30	0.65	4.74	0.96
1991-92	0.53	3.70	1.40	0.67	4.48	0.98
1992-93	0.55	3.80	1.46	0.70	4.46	1.04
1993-94	0.55	4.00	1.52	0.71	4.38	1.05
1994-95	0.56	4.35	1.63	0.69	3.63	1.08
1995-96	0.56	4.73	1.75	0.74	3.66	1.23

**अनुबंध-VI (जारी)**

1996-97	0.57	5.12	1.86	0.72	2.96	1.19
1997-98	0.57	5.07	1.93	0.76	3.50	1.31
1998-99	0.59	5.52	2.03	0.75	3.92	1.31
1999-00	0.61	5.46	2.11	0.75	4.43	1.42
2000-01	0.63	5.92	2.30	0.79	7.29	1.50
2001-02	0.64	6.09	2.45	0.85	6.74	1.66
2002-03	0.69	6.30	2.67	0.86	7.66	1.89
2003-04	0.68	6.66	2.82	0.86	7.69	1.81
2004-05 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर)	0.68	7.11	2.93	0.82	8.24	1.86

**नोट:-** एन.सी.एल. तथा एस.ई.सी.एल. की स्थापना 1.1.1986 से की गई ।  
एम.सी.एल. को 3.4.1992 से एस.ई.सी.एल. में से गठित किया गया ।

**अनुबंध-VII**  
(अध्याय-7)

**वाशरियों का कार्य-निष्पादन**  
**पिछले पांच वर्षों के दौरान धुले कोर्किंग कोयले का उत्पादन**

(मिलियन टन में )

क्र.सं.	स्रोत/वाशरी	1999-00	2000-01	01-02	02-03	03-04	2004-05* (अप्रैल-दिस.)
<b>बीसीसीएल</b>							
1	दुग्दा-I **	0	0	0	0	0	0
2.	दुग्दा-II	0.48	0.37	0.25	0.24	0.19	0.15
3.	भोजुडीह	0.83	0.76	0.68	0.66	0.58	0.37
4	पाथरडीह	0.26	0.23	0.17	0.09	0.08	0.05
5	लोदना	0.16	0.11	0.07	0	0	0
6	सुदामडीह	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22	0.14
7	बरोरा	0.18	0.10	0.07	0.04	0.01	0.00
8	मूनीडीह	0.51	0.43	0.42	0.41	0.46	0.41
9	मोहुदा	0.26	0.25	0.25	0.31	0.30	0.24
10	मधुबंद	0.13	0.14	0.14	0.15	0.02	0.00
<b>कुल बीसीसीएल</b>		<b>3.17</b>	<b>2.71</b>	<b>2.34</b>	<b>2.15</b>	<b>1.86</b>	<b>1.36</b>

**अनुबंध-VII (जारी)**

सीसीएल							
11	कारगली **	0.06	-	-	0	0	0
12	कथारा	0.54	0.61	0.65	0.54	0.57	0.39
13	स्वांग	0.36	0.33	0.35	0.37	0.40	0.30
14	गिड्डी **	-	-	-	0	0	0.00
15	राजरप्पा	0.80	0.81	0.66	0.89	0.99	0.81
16	केडला	0.34	0.33	0.35	0.38	0.40	0.42
<b>कुल सी.सी.एल.</b>		<b>2.10</b>	<b>2.08</b>	<b>2.02</b>	<b>2.18</b>	<b>2.36</b>	<b>1.92</b>
डब्ल्यू.सी.एल.							
17	नंदन	0.30	0.28	0.26	0.29	0.32	0.26
<b>कुल सी.आई.एल.</b>		<b>5.57</b>	<b>5.07</b>	<b>4.61</b>	<b>4.63</b>	<b>4.54</b>	<b>3.54</b>

\* अनंतिम      \*\* नॉन-कोकिंग कोयला वाशरी में परिवर्तित किया गया ।

**अनुबंध-VIII**

(अध्याय-7)

**वर्ष 1999-2000 से 2004-05 तक के दौरान सी.आई.एल., एस.सी.सी.एल. तथा अन्य से कोयले का उपभोक्तावार उठान**

(मिलियन टन में )

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05* (अप्रैल-दिसम्बर)
1.	विद्युत गृह (मिडलिंग्स )	222.63 (2.11)	234.60 (2.49)	242.76 (1.80)	250.42 (1.71)	265.53 (1.67)	205.14 (1.19)
2	इस्पात संयंत्र और कोकरीज (कच्चा कोकिंग कोयला )	21.40	19.98	20.28	18.93	18.91	13.03
3	लोको	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सीमेंट संयंत्र	9.50	10.33	11.85	12.56	13.65	10.79
5	उर्वरक संयंत्र	3.37	3.18	3.20	2.49	5.21	1.83
6	साफ्ट कोक विनिर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ईट भट्टे, वस्त्र, रसायन पेपर तथा अन्य उद्योग	44.91	45.27	45.90	49.79	49.12	41.31
8	कोलियरी उपभोग	2.50	2.20	1.80	1.48	1.33	0.88
9	कुल उठान	304.32 (2.11)	315.57 (2.49)	325.79 (1.80)	335.67 (1.71)	353.75 (1.67)	272.98 (1.19)

**नोट:** मेघालय का कोयला शामिल नहीं ।

नोट: कोष्टक के आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स की आपूर्ति को दर्शाते हैं ।

\* अनंतिम

इन आंकड़ों में कोयले के निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

**अनुबंध-IX**  
(अध्याय-7)

**1985-86 से 2004-2005 तक कोयले का उत्पादन, प्रेषण तथा स्टाक के अखिल भारतीय आंकड़े**

(मिलियन टन में )

वर्ष	उत्पादन			प्रेषण			अंतिम स्टाक		
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल
1985-86	35.65	118.59	154.24	34.46	116.58	151.04	9.31	18.47	27.78
1986-87	39.53	126.24	165.77	35.94	122.65	158.59	11.01	17.77	27.78
1987-88	41.01	138.71	179.72	38.17	131.71	170.88	10.20	22.43	32.63
1988-89	42.72	151.88	194.60	41.19	142.83	184.02	12.24	25.06	37.30
1989-90	44.43	156.46	200.89	41.04	150.89	191.93	11.64	25.78	37.43
1990-91	45.30	166.43	211.73	41.10	159.97	201.07	15.30	27.58	42.56
1991-92	46.28	183.00	229.28	42.87	175.99	218.86	17.52	31.06	48.58
1992-93	45.36	192.90	238.26	44.49	186.54	231.03	17.01	34.29	51.30
1993-94	45.06	200.98	246.04	44.94	197.79	242.73	16.07	34.62	50.69
1994-95	41.97	211.76	253.73	41.27	207.16	248.43	12.22	34.18	46.40
1995-96	40.10	230.03	270.13	40.30	226.70	267.00	9.67	21.06	30.73 **
1996-97	40.54	245.09	285.63	40.49	242.47	282.96	उ. नहीं	उ. नहीं	28.94 **
1997-98	44.76	251.04	295.80	42.63	250.59	293.22	उ. नहीं	उ. नहीं	28.06 **
1998-99	39.18	253.09	292.27	39.90	244.81	284.71	उ. नहीं	उ. नहीं	31.82**
1999-00	33.25	266.72	299.97	34.32	266.59	300.91	उ. नहीं	उ. नहीं	29.02**
2000-01	30.95	278.68	309.63	32.33	281.08	313.41	उ. नहीं	उ. नहीं	21.84**
2001-02	28.67	293.97	322.64	29.53	294.46	323.99	उ. नहीं	उ. नहीं	18.53**
2002-03	30.49	306.38	336.87	30.99	303.21	334.20	उ. नहीं	उ. नहीं	19.70**
2003-04	29.40	326.32	355.72	30.69	321.77	352.46	उ. नहीं	उ. नहीं	21.84**
2004-05* (अप्रैल-दिस.)	20.19	246.58	266.77	21.42	250.69	272.11	उ. नहीं	उ. नहीं	15.51**

(1) \* अनंतिम (2) \*\* स्टॉक के आंकड़े विक्रेय हैं। (3) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

**अनुबंध-X**

**(अध्याय-7)**

कोलियरी के उपयोग के लिए प्रयुक्त कोयले को छोड़कर कोयला तथा कोयला उत्पादों का रेल, सड़क तथा अन्य साधनों द्वारा परिवहन रेल द्वारा  
(मिलियन टन में)

वर्ष	सी.आई.एल.			एससीसीएल	अन्य	कुल (सीआईएल/ एससीसीएल अन्य )
	बाह्य	आंतरिक	कुल			
1987-88	94.77	4.93	99.70	11.55	3.64	114.89
1988-89	98.32	4.00	103.32	12.00	3.58	118.90
1989-90	102.60	4.98	107.58	10.27	3.41	121.26
1990-91	107.16	4.55	111.71	9.35	3.19	124.25
1991-92	116.21	4.39	120.60	10.45	3.07	133.12
1992-93	124.29	4.46	128.75	11.09	2.86	142.70
1993-94	115.71	4.64	120.35	10.53	3.06	133.94
1994-95	130.73	4.57	135.30	10.09	3.55	148.94
1995-96	139.40	3.99	143.39	9.24	3.50	156.13
1996-97	149.07	3.60	152.67	12.46	उ. नहीं	165.13
1997-98	158.33	3.22	161.55	13.98	0.02	175.55
1998-99	148.13	3.03	151.16	12.76	-	163.92
1999-00	156.09	2.88	158.97	15.01	4.91	178.89
2000-01	145.55	2.52	148.07	16.31	2.46	166.84
2001-02	152.59	1.96	154.55	17.58	7.91	180.04
2002-03	152.64	1.93	154.58	18.20	3.81	176.59
2003-04	157.76	1.63	159.39	16.68	5.19	181.26
2004-05 (अनं.) (अप्रैल-दिस.)	118.99	1.16	120.15	11.49	8.81	150.45

नोट : अन्य में मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

अनुबंध -X (जारी)  
(अध्याय-7)

सड़क द्वारा

वर्ष	बाह्य	आंतरिक	जोड़	एस.सी.सी.एल.	अन्य	जोड़
1987-88	26.96	12.57	39.53	2.64	उ.नहीं	42.17
1988-89	28.91	12.73	41.64	3.11	उ.नहीं	44.75
1989-90	25.99	12.41	38.40	2.94	0.76	40.28
1990-91	27.91	13.30	41.21	3.37	1.00	45.28
1991-92	29.72	13.03	42.75	5.07	0.43	48.25
1992-93	30.91	13.09	44.00	5.46	1.19	50.65
1993-94	27.38	13.23	40.61	5.21	उ.नहीं	45.42
1994-95	30.18	13.26	43.44	6.07	0.29	49.83
1995-96	34.10	13.22	47.32	7.34	0.36	54.46
1996-97	32.92	12.47	45.39	6.36	उ.नहीं	51.75
1997-98	29.44	18.67	48.11	5.06	0.94	54.11
1998-99	29.54	17.77	47.31	4.87	1.22	53.40
1999-00	30.23	18.00	48.23	4.39	1.17	53.79
2000-01	30.29	16.88	47.17	4.23	3.04	54.44
2001-02	31.36	16.03	47.39	4.00	3.37	54.25
2002-03	36.28	16.99	53.27	5.23	2.39	60.89
2003-04	40.61	17.49	58.10	7.19	0.94	66.23
2004-05 (अनं.)	35.01	13.63	48.64	6.08	6.09	60.81

(अप्रैल-दिस.)						
---------------	--	--	--	--	--	--

एम.जी.आर. तथा अपने वैगनों द्वारा

**अनुबंध -X (जारी)**  
(अध्याय-7)

वर्ष	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	अन्य	जोड़
1987-88	15.13	1.97	-	17.10
1988-89	20.50	2.70	-	23.20
1989-90	26.73	3.61	0.40	30.74
1990-91	28.59	4.00	0.35	32.94
1991-92	33.82	3.79	-	37.61
1992-93	35.68	3.34	शून्य	40.02
1993-94	41.08	6.58	शून्य	47.66
1994-95	43.69	6.69	उ. नहीं	50.78
1995-96	48.62	7.13	शून्य	55.75
1996-97	52.70	6.01	उ. नहीं	58.71
1997-98	54.61	8.72	2.05	63.38
1998-99	55.18	7.97	2.00	65.15
1999-00	59.03	9.72	-	68.75
2000-01	64.60	9.22	-	73.82
2001-02	65.54	9.08	-	74.62
2002-03	66.73	9.46	-	76.19

2003-04	72.36	9.54	-	81.90
2004-05 (अनं.) (अप्रैल-दिस.)	56.39	7.01	-	63.40

अनुबंध - X (जारी)

अध्याय-7

बेल्ट तथा रज्जुमार्ग द्वारा

वर्ष	बेल्ट द्वारा				रज्जुमार्ग द्वारा			
	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	जोड़	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	कुल
1987-88	5.75	0.45	-	6.20	4.30	-	-	4.30
1988-89	5.76	0.60	-	6.36	3.99	-	-	3.99
1989-90	6.48	0.42	0.58	7.48	4.25	-	2.86	7.11
1990-91	6.43	0.36	0.59	7.38	4.58	-	2.90	7.48
1991-92	6.09	0.68	0.58	7.35	4.90	-	0.38	5.28
1992-93	6.16	0.59	शून्य	6.75	4.71	0.24	0.40	5.35
1993-94	6.25	0.76	0.59	7.60	4.98	0.60	0.48	6.06
1994-95	5.78	0.40	उ. नहीं	6.18	4.87	0.78	उ. नहीं	5.65
1995-96	5.97	0.51	शून्य	6.48	4.87	0.64	0.35	5.86
1996-97	5.69	0.26	-	5.95	4.63	0.48	उ. नहीं	5.11
1997-98	6.69	0.60	2.92	9.11	4.93	0.66	-	5.59
1998-99	7.73	0.47	2.81	10.71	5.10	0.67	-	5.77
1999-00	7.54	-	-	7.54	5.26	0.62	3.68	9.56
2000-01	6.54	-	2.31	8.85	5.50	0.56	3.43	9.49
2001-02	7.27	-	3.16	10.43	6.02	0.38	2.17	8.57
2002-03	7.69	-	4.53	12.22	5.60	0.48	2.23	8.31
2003-04	8.00	-	6.83	14.83	5.38	0.42	2.40	8.20

2004-05 (अनं.) (अप्रैल-दिस.)	5.30	-	-	5.30	3.65	0.30	-	3.95
------------------------------	------	---	---	------	------	------	---	------

**अनुबंध-XI**  
**(अध्याय-11)**

**आवास**

कंपनी	राष्ट्रीयकरण के समय आवासों की सं.	राष्ट्रीयकरण के समय आवासीय संतोषप्रदता की प्रतिशतता	31.3.2004 के अनुसार कुल उपलब्ध आवासों की संख्या			2004-05 (1.12.2004 तक ) के दौरान निर्मित आवास			1.12.2004 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध मकानों की कुल संख्या			समग्र आवासीय संतोषप्रदता का प्रतिशत
			स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	
ईसीएल	37,846	22.00%	63,922	40,603	1,04,525	-	-	-	63,922	40,603	1,04,525	97.09%
बीसीसीएल	37,383	21.00%	63,618	15,899	79,517	-	-	-	63,618	15,899	79,517	84.37%
सीसीएल	22,850	23.00%	59,318	6,988	66,306	-	-	-	59,318	6,988	66,306	97.26%
डब्ल्यूसीएल	18,403	22.00%	41,354	10,086	51,440	-	-	-	41,354	10,086	51,440	74.28%
एसईसीएल	---	---	59,015	8,039	67,054	40	-	40	59,055	8,039	67,094	76.08%
एमसीएल	---	---	14,966	1,574	16,540	-	-	-	14,966	1,574	16,540	77.48%
एनसीएल	---	---	14,605	2,477	17,082	492	-	492	15,097	2,477	17,574	100%
एनईसी	1,884	42.00%	2,324	1,566	3,890	-	-	-	2,324	1,566	3,890	100%
सीएमपीडीआई	---	---	1,256	1,262	2,518	-	-	-	1,256	1,262	2,518	75.79%
डीसीसी	---	---	345	-	345	-	-	-	345	-	345	53.07%
सीआईएल(मु.)	---	---	123	-	123	-	-	-	123	-	123	10.08%

जोड़	1,18,366	21.07%	3,20,846	88,494	4,09,340	532	-	532	3,21,378	88,494	4,09,872	86.32%
------	----------	--------	----------	--------	----------	-----	---	-----	----------	--------	----------	--------

अनुबंध- XII  
(अध्याय-11)

जल आपूर्ति

कंपनी का नाम	राष्ट्रीयकरण के समय कवर की गई जनसंख्या	1.12.2004 तक कवर की गई कुल जनसंख्या
ई. सी. एल.	16,000	4,83,980
बी. सी. सी. एल.	13,500	6,03,980
सी. सी. एल.	1,01,500	3,24,000
डब्ल्यू. सी. एल.	80,000	3,17,990
एस. ई. सी. एल.	--	3,33,370
एम. सी. एल.	--	82,700
एन. सी. एल.	--	86,910
एन. ई. सी.	16,300	29,243
सी. एम. पी. डी. आई. एल.	--	12,590
डी. सी. सी.	--	3000
सी. आई. एल. (मु.)	--	535
<b>जोड़</b>	<b>2,27,300</b>	<b>22,78,298</b>

सतर्कता संगठन का ढांचा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	13	15	28
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11	28	39
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	19	15	34
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	08	11	19
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	11	10	21
6.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	08	07	15
7.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड	05	05	10
8.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	05	04	09
9.	कोल इंडिया लिमिटेड (मु.)	12	19	31
10.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	14	51	65
11.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	1	3	4

**अनुबंध- XIV**  
(अध्याय-18)

**अन्वेषण, जांच-पड़ताल आदि हेतु लिए गए सतर्कता मामलों का ब्यौरा**

	ई. सी. एल.	बी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्ल्यू. सी. एल.	एस. ई.सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी. डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	सी. आई. एल. (मु.)	कुल सी. आई. एल.	एन. एल. सी.	सी. एम. पी. एफ.	जोड़
<b>(I) 2003-2004</b>													
(क) (i) अन्वेषण हेतु लिए गए मामलों की संख्या	67	41	23	11	23	5	3	18	5	196	132	12	<b>340</b>
(ii) अन्वेषण पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	54	56	33	17	20	8	3	15	8	214	122	3	<b>339</b>
(ख) (i) विभागीय जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या	20	21	2	11	1	1	1	5	2	64	34	-	<b>98</b>
(ii) जांच पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	8	13	7	14	5	1	1	7	1	57	35	-	<b>92</b>

**अनुबंध-XIV (जारी)**

(ग) उन मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया													
(i) भारी दंड	8	6	9	6	1	2	-	8	-	40	7	-	<b>47</b>
(ii) हल्का दंड	4	9	10	10	6	1	-	4	4	48	49	-	<b>97</b>
(घ) निलंबित किए गए पदाधिकारियों की संख्या	-	6	3	-	1	-	-	-	2	12	-	8	<b>20</b>
(ड.) सी.बी.आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या	1	7	7	2	1	-	-	5	1	24	-	8	<b>32</b>
(च) संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित पदाधिकारियों की संख्या	23	805	82	371	310	50	2	130	7	1780	128	उ.न.	<b>1908</b>
<b>(II) 2004-2005 (दिसम्बर, 2004 तक)</b>													
(क) (i) अन्वेषण हेतु लिए गए मामलों की संख्या	27	17	21	08	40	05	-	10	06	134	111	11	<b>256</b>
(ii) अन्वेषण पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	28	19	23	08	20	04	01	11	06	120	122	10	<b>252</b>

**अनुबंध-XIV (जारी)**

(ख) (i) विभागीय जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या	03	07	14	10	17	01	-	06	02	60	22	03	<b>85</b>
(ii) जांच पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	14	03	-	07	03	05	01	06	04	43	11	02	<b>56</b>
(ग) उन मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया													
(i) भारी दंड	22	06	05	01	01	07	05	01	-	49	03	-	<b>52</b>
(ii) हल्का दंड	10	-	29	06	07	01	-	12	-	65	46	-	<b>111</b>
(घ) निलंबित किए गए पदाधिकारियों की संख्या	-	04	01	-	-	-	-	-	-	05	-	02	<b>07</b>
(ड.) सी.बी.आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या	03	08	10	06	02	01	-	-	-	30	01	01	<b>32</b>
(च) संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित पदाधिकारियों की संख्या	22	1289	128	85	385	142	04	144	71	2270	109	80	<b>2459</b>